



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Cronograma Físico e Financeiro

01/01/2026 à 01/04/2026

Data:24/10/2025

OBRA: REFORMA DA INSPETORIA DE SORRISO-MT

LOCAL: Av. Otávio de Souza Cruz, 311 - Centro Sul, Sorriso - MT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		33,00%	33,00%	34,00%	
		7.326,08	2.417,61	2.417,61	2.490,87	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%			
		3.611,42	3.611,42			
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		100,00%			
		4.023,69	4.023,69			
4	COBERTURA		100,00%			
		2.506,83	2.506,83			
5	REVESTIMENTOS PAREDES			100,00%		
		13.280,98		13.280,98		
6	PISOS		20,00%	50,00%	30,00%	
		180.495,81	36.099,16	90.247,91	54.148,74	
7	JARDIM			70,00%	30,00%	
		19.932,34		13.952,64	5.979,70	
7	ESQUADRIAS			100,00%		
		7.529,30		7.529,30		
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			100,00%		
		1.732,16		1.732,16		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50,00%	50,00%	
		2.940,12		1.470,06	1.470,06	
11	MURO		20,00%	50,00%	30,00%	
		160.812,53	32.162,51	80.406,27	48.243,76	
12	MURO DE ARRIMO		30,00%	70,00%		
		33.268,77	9.980,63	23.288,14		
	PINTURA			20,00%	80,00%	
		14.624,51		2.924,90	11.699,61	
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			100,00%		
		7.091,63		7.091,63		
	SERVIÇOS DIVERSOS			70,00%	30,00%	
		37.470,59		26.229,41	11.241,18	
TOTAL	R\$496.646,76	SUB-TOTAIS	90.801,85	270.571,00	135.273,92	

Jonathan Gomes de Moraes

Arquiteto e Urbanista

CAU A47854-7